


T A S D I Q L A Y M A N

Qo'shrabot tuman hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalri bo'yicha birinchi o'rinniboraj maxsus kamissiya raxbari

I.Sayfiddinov



"Ochiq budjet" partalida 2023 yil 1-2 mavsumda tumanda g'olib bo'lgan takliflar haqida IV chorak, yil yakuni bo'yicha

HISOBAT

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13-apreldagi "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Senating 2021 yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Tuman va shahar budget mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish to'g'risida"gi Nizomi va ilovaga muvofiq, tuman hokimligi qoshida ochilgan "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga tuman mahalliy budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foizi, shundan tuman mahalliy budgetining qo'shimcha manbalari hisobidan 30 foizdan kam bo'limgan qismi, jami 6 140,0 mln.so'm mablag' o'tkazilgan hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 10-apreldagi PQ-117-son qaroriga asosan Qo'shimcha g'olib deb topilgpn 7 ta taklif loyihasi uchun 7 500,0 mln.so'm mablag' ajratilgan bo'lib, tumanda jami 12 ta loyiha uchun 13 500,0 mln.so'm mablag' 2023 yil 19-apreldagi Xalq deputatlari Qo'shrabot tumani kengashining VI-63-57-7-97-K/23-son qarori 1-ilovasiga asosan manzilli ro'yxat shakillantirilgan.

Qo'shrabot tumani 2023 yil 1-mavsumda "Fuqarolar tashabbusi" bo'yicha jami 12 ta loyiha g'olib bo'lib, ushbu loyihamalar uchun jami 13 500,0 mln. so'm ajralilgan.

- 1) Shovona MFY **Shovona 1 ko'chasini asfalt qilish** loyihamai bo'yicha jami 1 200,0 mln.so'm ajratilgan bo'lib, ishlar yakunlangan. 99,9 mln.so'm qoldiq mablag' fuqarolr tashabbusi jamg'armaga qaytarilgan.
- 2) **Pangat MFYdagi yo'llarni asfalt qilish** loyixasi uchun jami 1 200,0 mln.so'm ajratilgan bo'lib, ishlar yakunlangan. 46,0 mln.so'm qoldiq mablag' fuqarolr tashabbusi jamg'armaga qaytarilgan.
- 3) **Jonbulloq MFYdagi ichki yo'lni asfalt qilish** loyihasi uchun jami 1 200,0 mln.so'm ajratilgan. Ishlar yakunlangan. 40,0 mln.so'm qoldiq mablag' fuqarolr tashabbusi jamg'armaga qaytarilgan.
- 4) Qo'rg'on MFY **Istiqbol ko'chasini asfalt qilish** loyihasi uchun jami 1 000,0 mln.so'm mablag' ajratilgan. Ishlar yakunlangan. 99,6 mln.so'm qoldiq mablag' fuqarolr tashabbusi jamg'armaga qaytarilgan.
- 5) **Zarkent MFYdagi Oilaviy polikilinika moddiy texnik bazasini mustaxkamlash** loyixasi uchun jami 1 200,0 mln.so'm mablag' ajratilgan. Xarid

ishlari yakunlangan. Davlat moliyaviy nazoratidan o‘tkazilgan. 22,4 mln.so‘m qoldiq mablag‘ fuqarolr tashabbusi jamg‘armaga qaytarilgan.

- 6) Buloqboshi MFYdagi **Tuman Markaziy shifoxona moddiy texnik bazasini mustaxkamlash** loyixasi uchun jami 1 200,0 mln.so‘m mablag‘ ajratilgan. Xarid ishlari yakunlangan. Ushbu loyiha bo‘yicha 1,8 mln.so‘m qoldiq mablag‘ fuqarolr tashabbusi jamg‘armaga qaytarilgan.
- 7) Qo‘rolos MFYdagi **Sport maktab sport zalini mukammal tamirlash** loyihasi uchun jami 1 200,0 mln.so‘m mablag‘ ajratilgan. Ishlar yakunlangan. Xozirgi kunda ushbu loyiha bo‘yicha jami 1 145,5 mln.so‘mlik kassa xarajatlari amalga oshirilgan.
- 8) Tinchlik MFYdagi **49-maktabga qo‘srimcha bino** qurish loyihasi uchin jami 1 200,0 mln.so‘m mablag‘ ajratilgan. Qurilish ishlari yakunlangan. Xozirgi kunda ushbu loyiha bo‘yicha jami 1 140,4 mln.so‘mlik kassa xarajatlari amalga oshirilgan.
- 9) Shovona MFYdagi **35-maktabga faollar zali qurish** loyihasi uchin jami 1 200,0 mln.so‘m mablag‘ ajratilgan. Qurilish ishlari yakunlangan. Xozirgi kunda ushbu loyiha bo‘yicha jami 1 031,5 mln.so‘mlik kassa xarajatlari amalga oshirilgan.
- 10) Qo‘shtamg‘ali MFYdagi **6-maktabga sport zal qurish** loyihasi uchin jami 1 200,0 mln.so‘m mablag‘ ajratilgan. Qurilish yakunlanish arafasida. Xozirgi kunda ushbu loyiha bo‘yicha jami 1 140,1 mln.so‘mlik kassa xarajatlari amalga oshirilgan.
- 11) Shova MFYda yoshlar uchun Sun‘iy qoplamali maydon qurish loyihasi uchin jami 500,0 mln.so‘m ajratilgan. Qurilish ishlari davom etmoqda. Xozirgi kunda ushbu loyiha bo‘yicha jami 437,5 mln.so‘mlik kassa xarajatlari amalga oshirilgan.
- 12) Qo‘shtamg‘ali MFY Qorakissa va Ko‘lmaquyon qishloqlarini elektr tizmini yangilash bo‘yicha loyha uchun jami 1200,0 mln.so‘m ajratilgan. Ishlar yakunlanish arafasida. Xozirgi kunda ushbu loyiha bo‘yicha jami 1 074,0 mln.so‘mlik kassa xarajatlari amalga oshirilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtiropini ta‘minlash bo‘yicha qo‘srimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli Qaroriga asosan O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligining “Ochiq budjet” axborot portali orqali joriy yilning 17-iyulidan 6-avgust kunigacha fuqarolar tomonidan 2023 yil 2-mavsumda jami 157 ta takliflar ilgari surilgan bo‘lib, ulardan 2021 yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli Qarori tegishli bandlariga asosan saralab ovoz yig‘ish jarayonida tumanimizning 45 ta mahallalari tomonidan bildirilgan jami 127 ta takliflar ovoz yig‘ish jarayoniga ishtirop etdi.

Ovoz to‘plash bosqichi 2023 yil 27-avgust kuni boshlanib shu yilning 16-sentabr kuni yakunlandi.

2023 yil 2-mavsum ovoz berish yakunlariga ko‘ra jami **4 ta** loyiha takliflari aftomatlashgan axborot tizmi orqali g‘olib deb topildi.

2023 yil 23-sentyabrdagi Xalq deputatlari Qo‘shrabot tumani kengashining VI-72-127-7-97-K/23-son qarori 1-ilovasiga asosan manzilli ro‘yxat shakillantirilgan.

Qo‘shrabot tumani 2023 yil 2-mavsumda “Fuqarolar tashabbusi” bo‘yicha jami **4 ta** loyiha g‘olib bo‘lib, ushbu loyihalar uchun jami 5 280,0 mln. so‘m ajralilgan. Ushbu loyihalarga buyrtmachi etib 2022 yil 17-noyabrdagi PQ-425-son qarorga asosan "Samarqand mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi" DUK etib belgilandi hamda ushbu g‘olib loyihalar bo‘yicha Iqtisodiyot va Moliya vazirligi G‘aznachiligidagi mablag‘lar manbasi “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” bo‘lgan shaxsiy g‘azna hisobvarag‘i ochildi. Jamg‘arma hisobidan tuman hokimligi tomonidan g‘olib deb topilgan loyiha uchun manzilli ro‘yxatda nazarda tutilgan mablag‘lar har bir loyiha uchun aloxida g‘azna xisob varaqlariga o‘tkazib berildi.

Jumladan;

- 1) **Shovona MFY To‘labosti va Istiqbol qishloqlari ichki yo‘llarini asvalt qilish** loyihasi bo‘yicha jami 1 320,0 mln.so‘m ajratilgan. Ishlar davom etmoqda. Ushbu loyixa bo‘yicha hozirgi kunda 380,0 mln.so‘m kassa xarajatlari amalga oshirilgan.
- 2) **Shovona MFY Shomolli qishlog‘i ichki yo‘llarini asvalt qilish** loyihasi bo‘yicha jami 1 320,0 mln.so‘m ajratilgan. Ishlari davom etmoqda. Ushbu loyixa bo‘yicha hozirgi kunda 370,9 mln.so‘m, kassa xarajatlari amalgaga oshirilgan.
- 3) **Qo‘shtamg‘ali MFYdagi qishloqqa tutashuvchi ichki yo‘llarini asvalt qilish** loyihasi bo‘yicha jami 1 320,0 mln.so‘m ajratilgan. Ishlari davom etmoqda. Ushbu loyixa bo‘yicha hozirgi kunda 446,8 mln.so‘m kassa xarajatlari amalga oshirilgan.
- 4) **Qo‘rg‘on MFYdagi Qo‘rg‘on 2 ko‘chasi yo‘llarini asvalt qilish** loyihasi bo‘yicha jami 1 320,0 mln.so‘m ajratilgan. Ishlari davom etmoqda. Ushbu loyixa bo‘yicha hozirgi kunda 422,0 mln.so‘m kassa xarajatlari amalgaga oshirilgan.


**Tuman Iqtisodiyot va moliya
bo‘limi boshlig‘i v.b:**



M.Tayirov

TASDIQLAYMAN

Qo'shrabot tuman hokimming moliya-iqtisodiyot va
kambag'allikni qisqartirish masalalri bo'yicha
birinchi o'rinnasari maxsus kamissiya raxbari



I Sayfiddinov

Qo'shrabot tuman (shahar) tashabbusli budgetlashtirish natijalari bo'yicha**MA'LUMOT**

2024 yil yanvar

T/r	Ko'rsatkichnomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1 326 375,1
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'lar	18 109 012,0
3.	"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan	18 780 000,0
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun xisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'</i>	14 280 129,8
3.2.	<i>Xisobvaraqlardagi qoldiq</i>	4 075 589,4
4.	"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"da qoldiq mablag'	1 175 296,2

**Tashabbusli budjetlashtirish bo'yicha
MA'LUMOT**

Qo'shrabot tumani

2024-yil yanvar

T/R	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'Ichov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar (ming.so'm)
1	Xududiy ichki yo'llar	8	umumiy uzunligi (km)	17,840 km	9 880 000,0
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	3 600 000,0
3	Maktabgacha ta'lif muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	2 400 000,0
5	Boshqa ijtimoiy muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 200 000,0
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi (km)		
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish		chiroqlar soni		
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9	Boshqa tadbirlar	2	soni	2	1 700 000,0
Jami		16	X	X	18 780 000,0

**“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan
MA’LUMOT**

Qo‘shrabot tumani

2024-yil yanvar

T/R	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish manbalari	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar (ming so‘m)				“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	2 480 000,0		353,0		2 480 353,0	0,0	
2	O‘zbekiston Respublikasi Respublika budgetidan ajratilgan mablag‘lar (PQ-117)		1 000 000,0	6 500 000,0		7 500 000	0,0	
3	Budgetining qo‘srimcha manbalarining 30 (50) foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	1 879 054,0	184 000,0	4 358 700,0		6 421 754,0	0,0	
3.1	erkin qoldiq mablag‘lari						0,0	
3.2	daromadlarning xisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan pragnozdan oshirib bajarilgan qismi	455 000,0	434 600,0	660 000,0	157 305,0	1 706 905,0	0,0	
3.3	davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar					0,0	0,0	
3.4	elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar					0,0	0,0	
3.5	budgetdan ajratiladigan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar					0,0	0,0	
4	Jami ajratiladigan mablag‘lar		0			18 109 012,0	0,0	

Tuman Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig‘i v.b:

M.Tayirov