

## “TASDIQLATMAN”

Qo‘shrabot tuman hokimining  
moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni  
qisqartirish masalalari bo‘yicha birinchi  
o‘rinbosari tuman iqtisodiyot va moliya  
bo‘limi boshlig‘i

“  
” Q. Xoliqulov  
2025 yil

### Qo‘shrabot tuman bo‘yicha “Tashabbusli budjetlashtirish” 2024-yil loyihalari bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan 2024-yil 4-chorak va yil yakunlari yuzasidan

#### MA‘LUMOT

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “**Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida**” PQ-5072-son qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi “**Tashabbusli budjet jarayonlarini o‘tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida**”gi KQ-666-IV-son qaroriga asosan tumanimizda “Fuqarolar tashabbusi” **2024-yil 1-mavsum** uchun jami **15 181,5** mln so‘m rejalashtirilgan bo‘lib, saralash bosqichidan o‘tgan **94 ta taklif loyiha** jami **9 ta MFY dan** umumiy qiymati **14 879,0** mln so‘m bo‘lgan **11 ta loyiha** ovoz yig‘ish yakunlariga ko‘ra eng ko‘p ovoz olgan loyihalar 2024-yil 1-mavsum uchun nazarda tutilgan mablag‘lar doirasida Portal tomonidan avtomatik tarzda g‘olib deb topildi.

Ushbu g‘oliblarning 10 tasi qurilish-tamirlash bilan va 1 ta taklif tavar va xizmatlar xaridi bilan bog‘liq loyihalar bo‘lib ushbu loyihalarga alohida xisobraqamlar ochilib mablag‘lar o‘tkazilgan. Bular quydagilar

- 1. Qo‘shnamg‘ali MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Qo‘shrabot tuman 23-umumiy o‘rta ta‘lim maktabiga sport zal qurish-loyihasi qurilish jarayonida. Hozirda g‘isht terish ishlari davom etmoqda.
- 2. Sorigul MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan 3-umumiy o‘rta ta‘lim maktabida o‘quvchilar uchun sport o‘yingohlari bo‘lmaganligi sababli sport zal qurilish-loyihasi ishlar bajarilish jarayonida.
- 3. Pichot MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Pichot MFY ichki yo‘llariga asfalt qoplamasi qoplash-loyihasi yuzasidan qurilish ishlari yakunlangan.
- 4. Shovana MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Qo‘shrabot tuman Shovana MFY Shamolli qishloq 8-umumiy orta ta‘lim maktabiga qo‘shimcha bino qurish- loyihasi qurilish ishlari yakunlangan.
- 5. Chorloq MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Chorloq MFY huriyat ko‘chasi 2000 metr eni 4.5 metr asvalt qilish-loyihasi bo‘yicha qurilish ishlari yakunlangan.

6. **Shovana MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan To‘labosti qabristoniga olib boruvchi ichki yo‘lga asfalt qoplamasi yotqizish-loyihasi bo‘yicha qurilish ishlari yakunlangan.
7. **Buloqboshi MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Respublika Tez Tibbiy yordam markazi Samarqand viloyati filyali Qo‘shrabot tuman Tez tibbiy yordam stansiyasi uchun qo‘shimcha bino qurish-loyihasi qurilish ishlari yakunlangan.
8. **Chimmos MFYdagi** taklif qiymadi 1 306,0 mln so‘m bo‘lgan Ixtisoslashgan ta‘lim muassasalari agentligi tizimidagi Qo‘shrabot tuman 2-son ixtisoslashtirilgan maktabiga 25 ta sinf xonaga Interaktiv doska, o‘quvchi va rahbariyat xodimlari uchun 52 dona kompyuter, maktabda foydalanish uchun 20 dona rangli va oq qora printerlar xarid qilish-loyihasi bo‘yicha xarid qilish yakunlanish jarayonida.
9. **Chinoq MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Chinoq MFY tarkibida bo‘lgan Chinoq Qishlog‘i va Tepalik qishlog‘i bilan bog‘lab turuvchi yo‘lni asfalt qilish 2 km- loyihasi yuzasidan ishlar yakunlangan.
10. **Qo‘rolas MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Qo‘shrabot tuman Sport maktabiga yakkakurash sport turlari uchun aloxida engil konstruksiyali (sendvich panel) 12x24 metr o‘lchamda sport zal qurish- loyihasi bo‘yicha ishlar yakunlangan.
11. **Qo‘shrang‘ali MFYdagi** taklif qiymadi 1 333,0 mln so‘m bo‘lgan Qorakissa va Ko‘lmaqiyon qishloqlarining ichki yo‘llarining 2300 m qismiga eni 4 m (ba‘zi joylarini 3.5 m) bo‘lgan asfalt qoplamasi yotqizish- loyihasi bo‘yicha qurilish ishlari yakunlangan.

#### **2024-yil 2-mavsum “Tashabbusli budjet” g‘olib loyihalari**

**2024-yil 2-mavsum** uchun jami **10 635,0** mln so‘m rejalashtirilgan bo‘lib, **7 ta MFY dan** umumiy qiymati **10 060,0** mln so‘m bo‘lgan **8 ta loyiha** ovoz yig‘ish yakunlariga ko‘ra eng ko‘p ovoz olgan loyihalar 2024-yil 2-mavsum uchun nazarda tutilgan mablag‘lar doirasida Portal tomonidan avtomatik tarzda g‘olib deb topildi.

Bundan tashqari **2024-yil 2-mavsum “Fuqarolar tashabbusi”** jarayonlari uchun **jami 10 635,0** mln.so‘m ajratilishi rejalashtirilgan bo‘lib, shundan 8 ta g‘olib loyiha bo‘yicha **10 60,0 mln** so‘m ajratilgan bo‘lib, hozirgi kunda ushbu loyihalar yuzaidan buyurtmachi tashkilotlar tomonidan

1. **Qo‘shrang‘ali MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Qo‘shrang‘ali qishlog‘i qabristoniga olib boruvchi yo‘lni hamda ichki yo‘llarni asfalt qilish-loyihasi bo‘yicha qurilish tamirlash ishlari boshlangan.
2. **Sorigul MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Toz-2 qishlog‘i 2500 metr uzunlikdagi ichki ko‘chalariga asfalt qoplamasini yotqizish loyihasi bo‘yicha loyihasi bo‘yicha qurilish tamirlash ishlari boshlangan.

3. **Shovona MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Shamolli qishlog‘idagi qabristonga olib boruvchi yo‘llarga 3.5 metr enlikda asfalt qoplamasi yotqizish - loyihasi bo‘yicha qurilish tamirlash ishlari boshlangan.
4. **Pichot MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Pichot mahalla fuqarolar yig‘iniga qarashli ichki yo‘llarga asfalt qoplamasi yotqizish to‘g‘risida- loyihasi bo‘yicha qurilish tamirlash ishlari boshlangan.
5. **Qo‘rolos MFY** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Qo‘rolos MFYda joylashgan Bo‘bak Ota qabristonini obodonlashtirish, kirish joyidan ayvon qurish va omborxonani yangilash, chegara devorlarini yangilash- loyihasi bo‘yicha loyiha smeta bo‘yicha ekspertiza hulosalari olish hamda pudratchini aniqlash jarayonida.
6. **Toz MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan MFY qishloqlarini elekter energiya taminotini yaxshilash uchun 3 dona transformator beton stalbalar va yopiq kabel tortish zaruz- loyihasi bo‘yicha ishlar boshlangan.
7. **O‘rtasoy** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan 7-sonli maktabda o‘quvchilarni bo‘sh vaqtini sport bilan shug‘illanishi uchun mini futbol maydoncha qurish- loyihasi bo‘yicha ekspertiza hulosalari olinib pudratchini aniqlash bo‘yicha e‘longa qo‘yish jarayonida.
8. **Sorigul MFYdagi** taklif qiymadi 1 360,0 mln so‘m bo‘lgan Sorigul MFY Bogojot va Sorigul qishlog‘ida yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmumli tashkil etish maqsadida bitta usti ochiq va bitta usti yopiq 22.5m ga 45 m bo‘lgan sun‘iy qoplamali mini futbol maydonchasini qurish-loyihasi bo‘yicha loyiha smeta hujjatlari bo‘yicha ishlar amalga oshirmoqda.

**Tuman Iqtisodiyot va moliya bo‘limi  
Mahallalarning moliyaviy ta‘minotini  
taminlash va fuqarolar tashabbusi  
budjeti jarayonlarini muvofiqlashtirish  
bo‘yicha bosh mutaxasissi:**



**A.Maxmudov**

## “TASDIQLATMAN”

Qo‘shrabot tuman hokimining  
moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni  
qisqartirish masalalari bo‘yichi birinchi  
o‘rinbosari tuman Iqtisodiyot va moliya  
bo‘limi boshlig‘i



Q. Xoliqulov  
2025 yil

1-ilova

### Qo‘shrabot tuman tashabbusli budjetlashtirish 2024-yil IV chorak va yil yakunlari natijalari bo‘yicha MA‘LUMOT 2025 yil yanvar

T/r	Ko‘rsatkichnomi	Summa (ming so‘m)
1.	2025-yil (chorak) boshiga qoldiq	1 058 787,6
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g‘olib bo‘lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo‘lgan, qayta taqsimlanmagan mablag‘.</i>	0,0
2.	Hisobot davrida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” ga o‘tkazilgan mablag‘lar	8 738 505,0
3.	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” dan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan	24 939 000,0
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun xisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag‘</i>	15 740 836,6
3.2.	<i>Xisobvaraqlardagi qoldiq</i>	9 198 163,4
4.	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” da qoldiq mablag‘	1 058 787,6

## Tashabbusli budjetlash tirish bo'yicha MA'LUMOT

Qo'shrabot tumani

2025-yil yanvar

T/R	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar (ming.so'm)
1	Xududiy ichki yo'llar	9	umumiy uzunligi (km)	25 849 km	12 213 000,0
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	6	soni	6	7 346 000,0
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	0,0
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 360 000,0
5	Boshqa ijtimoiy muassasalarni ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	0,0
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi (km)	0	0,0
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	0	chiroqlar soni	0	0,0
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	1	tadbirlar soni	1	1 300 000,0
9	Boshqa tadbirlar	2	soni	2	2 720 000,0
<b>Jami</b>		<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 939 000,0</b>

**“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan  
MA’LUMOT**

Qo‘shrabot tumani

2025-yil yanvar

T/R	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish manbalari	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar (ming so‘m)				“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar	2 520 000,0	5 879 000,0	5 879 000,0	2 518 305,0	16 796 305,0		
2	O‘zbekiston Respublikasi Respublika budgetidan ajratilgan mablag‘lar (Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-fevraldagi 49-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi KQ-666-IV-sonli qaroriga asosan)	4 000 000,0				4 000 000,0		
3	Budgetning qo‘shimcha manbalarining 30 (50) foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar							
3.1	erkin qoldiq mablag‘lari	1 582 000,0				1 582 000,0		
3.2	daromadlarning xisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan pragnozdan oshirib bajarilgan qismi		1 862 200,0			1 862 200,0		
3.3	Shu jumladan davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar							
3.4	elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar				340 200,0	340 200,0		
3.5	budgetdan ajratiladigan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar							
4	<b>Jami ajratiladigan mablag‘lar</b>	<b>8 102 000,0</b>	<b>7 741 200,0</b>	<b>5 879 000,0</b>	<b>2 858 505,0</b>	<b>24 580 705,0</b>		

**Qo'shrabot tumani bo'yicha "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun  
yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida  
MA'LUMOT**

T/ r	Loyihaning moliyalashtirilishi							(ming so'm)
	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Moliylashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'	
	<b>Jami</b>			<b>14 879 000,0</b>		<b>24 939 000,0</b>	<b>10 460 704,0</b>	<b>14 478 295,0</b>
1.	032298181008	Qo'shrabot tumani 23-umumiy o'rta ta'lim maktabiga sport zal qurish	401722860182167092100072004	1 360 000,0		1 360 000,0	879 200,1	480 799,9
2.	032299118008	3-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar uchun sport o'yinlari bo'lmaganligi sababli sport zal qurilishi.	401722860182167092100072005	1 360 000,0		1 360 000,0	1 027 573,7	332 426,3
3	032315136008	Samarqand viloyat Qo'shrabot tumani Shovana MFY Shamolli qishloq 8-umumiy o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha bino qurish.	401722860182167092100072006	1 360 000,0		1 360 000,0	1 287 910,6	72 089,4
4.	032300526008	Chorloq mfy huriyat ko'chasi 2000 metr eni 4.5 metr asfalt qilish uchun	401722860182167045203118006	1 360 000,0		1 360 000,0	1 360 000,0	0
5.	032299675008	To'labosti qabristoniga olib boruvchi ichki yo'lga asfalt qoplamasi yotqizish	401722860182167045203118007	1 360 000,0		1 360 000,0	1 360 000,0	0
6.	032316996008	Ixtisoslashgan ta'lim muassasalari agentligi	401722860182167092100347001	1 306 000,0		1 306 000,0	1 299 037,3	6 999,0

		tizimidagi Qo'shrabot tuman 2-son ixtisoslashtirilgan maktabiga 25 ta sinf xonaga Interaktiv doska, O'quvchi va rahbariyat xodimlari uchun 52 dona kompyuter, maktabda foydalanish uchun 20 dona rangli va oq qora printerlar												
7	032320181008	Respublika Tez Tibbiy yordam markazi Samarqand viloyati filiyali Qo'shrabot tuman Tez tibbiy yordam stansiyasi uchun qo'shimcha bino qurish.	401722860182167073101054004	1 360 000,0	1 360 000,0	1 287 753,9	74 241,8							
8.	032312007008	Chinoq MFY tarkibida bo'lgan Chinoq Qishlog'i va Tepalik qishlog'i bilan bog'lab turuvchi yo'lni asfalt qilish 2 km	401722860182167045203118008	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0								
9.	032299723008	Pichot MFY ichki yo'llariga asfalt qoplamasi qoplash	401722860182167045203118005	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0								
10	032298292008	Qo'shrabot tuman Sport maktabiga yakkakurash sport turlari uchun aloxida engil konstruksiyali (sendvich panel) 12x24 metr o'Ichamda sport zal qurish.	401722860182167083610205002	1 360 000,0	1 360 000,0	1 299 588,0	60 412							
11	032325576008	Qorakissa va Ko'imaqiyon qishloqlarining ichki yo'llarining 2300 m qismiga eni 4 m (ba'zi	401722860182167045203118009	1 333 000,0	1 333 000,0	1 333 000,0	0							



		joylarini 3.5 m) bo'lgan asfalt qoplamasi yotqizish kerak.								
12	048335588008	Sorigul MFY Bogojoy va Sorigul qishlog'ida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida bitta usti ochiq va bitta usti yopiq 22.5m ga 45 m bo'lgan suniy qoplamali mini futbol maydonchasini qurish	401722860182167019911236001	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	55 435,0	1 304 565,0		
13	048358451008	"Qo'shtang'ali" MFY Qo'shtang'ali qishlog'i qabristoniga olib boruvchi yo'lni hamda ichki yo'llarni asfalt qilish.	401722860182167045203118011	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	397 954,4	962 045,6		
14	048338025008	Toz-2 qishlog'i 2500 metr uzunlikdagi ichki ko'chalariga asfalt qoplamasini yotqizish	401722860182167045203118012	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	395 958,4	964 041,6		
15	048342693008	Toz MFY qishloqlarini elekter energiya taminotini yaxshilash uchun 3 dona transformator beton stalbalar va yopiq kabel tortish zarur.	401722860182167049803098002	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	224 610,6	1 135 389,4		
16	048357437008	Qo'shrabot tuman Shovana MFY Shamolli qishlog'idagi qabristonga olib boruvchi yo'llarga 3.5 metr enlikda asfalt qoplamasi yotqizish	401722860182167045203118010	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	392 648,3	967 351,7		
17	048335705008	Pichot mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli ichki yo'llarga	401722860182167045203118013	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	389 348,9	970 651,1		

		asfalt qoplamasi yotqizish to'g'risida.							
18	048334372008	Qo'rolos MFY da joylashgan Bo'bak Ota qabristonini obodonlashtirish, kirish joyidan ayvon qurish va omborxonani yangilash, chegara devorlarini yangilash.	401722860182167065400084001	1 300 000,0	1 300 000,0	6 896,2	1 293 103,8		
19	048358016008	Qo'shtabot tumani O'rtasoy mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 7-sonli maktabda o'quvchilarni bo'sh vaqtini sport bilan shug'ullanishi uchun mini futbol maydoncha qurish.	401722860182167092100072007	600 000,0	600 000,0	23 921,3	576 078,7		

\* Loyiha-smeta hujjatlari va ekspertiza xulosasiga asosan pudratchi korxonalar tomonidan taklif etilgan qiymat.

**Tuman Iqtisodiyot va moliya bo'limi**  
**Mahallalarning moliyaviy ta'minotini**  
**taminlash va fuqarolar tashabbusi**  
**budgeti jarayonlarini muvofiqlashtirish**  
**bo'yicha bosh mutaxassis**



**A. Maxmudov**