

“TASDIQLATMAN”

Qo‘shrabot tuman hokimining
moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni
qisqartirish masalalari bo‘yicha
birinchi o‘rinbosari tuman Iqtisodiyot
va moliya bo‘limi boshlig‘i



” Q.Xoliqulov

2026 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “**Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida**” PQ-5072-son qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi “**Tashabbusli budjet jarayonlarini o‘tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida**”gi KQ-666-IV-son qaroriga asosan tumanimizda “Fuqarolar tashabbusi” **2025-yil 1-mavsum** uchun jami **15 696,0 mln.so‘m** rejalashtirilgan bo‘lib, jami umumiy qiymati **14 985,0 mln.so‘m** bo‘lgan **10 ta** loyihalardan 9 tasi bo‘yicha ishlar yakunlangan va 1 ta loyiha bo‘yicha ishlar yakuniy bosqichda davom etmoqda.

Bular quyidagilar;

1. **Qo‘shnamg‘oli MFYdagi** taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Qo‘shrabot tumani MMTBga qarashli 31-umumta’lim maktabiga qo‘shimcha bino qurish-loyihasi yuzasi bo‘yicha yakuniy pardozi ishlari ketmoqda.
2. **Do‘stlik MFYdagi** taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Boqichag‘atoy qishlogidagi 2-umumta’lim maktabi 180 o‘rinli. Lekin hozirgi kunda 237 nafar bola 2 smenada ta’lim olib kelmoqda. Bolalarga sifatli ta’lim tarbiya berishda maktabga qo‘shimcha o‘quv binolari zarur-loyihasi bo‘yicha ishlar yakunlangan.
3. **Chorloq MFYdagi** taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Qo‘shrabot tuman Chorloq qishlog‘idagi 30-maktab binosiga qo‘shimcha bino qurish va o‘quvchilarni bir smenaga o‘tkazish-loyihasi bo‘yicha ishlar yakunlangan.
4. **Katta Oqmachit MFYdagi** taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Qo‘shrabot tuman 64-umumta’lim maktabi tavar(xizmat) va jihozlar xarid qilish-loyihasi yuzasidan ishlar yakunlangan.

2025-yil 2-mavsum uchun jami **17 101,0 mln.so‘m** rejalashtirilgan bo‘lib, ovoz berish yakunlariga ko‘ra **taklif qiymati jami 16 102,3 mln so‘m bo‘lgan 10 ta** loyihalar g‘olib bo‘lib, hozirda ushbu loyihalar yuzasidan buyurtmachilar kesimida shaxsiy g‘azna hisobraqamlari ochilib, mablag‘lar o‘tkazilgan.

Loyiha bo‘yicha;

1. **Ozod MFYdagi** umumiy qiymati 1 499,3 mln so‘mlik Ozod mahallasi Boypo‘rishli qishlog‘i bilan To‘xmon qishloqlarini bog‘lovchi yo‘lni asfaltlashtirish-loyihasi yuzasidan pudratchi aniqlanib ishlar boshlangan.
2. **Novkat MFYdagi** umumiy qiymati 1 499,9 mln so‘mlik Navkat MFY Mo‘lla olim qishlog‘iga olib boruvchi yo‘lning qolgan qismini asfaltlashtirish-

loyihasi yuzasidan ishlar yakunlanib yakuniy dalolatnomani imzolash va Kapital invest dasturiga yuklash ishlari olib borilmoqda.

3. **Pichot MFY**dagi umumiy qiymati 1 1499,9 mln so'mlik Qo'shrabot tuman Pichot MFY ichki yo'llariga asfalt qoplamasi yotqizish to'g'risida loyihasi-yuzasidan asfalt bitum ishlari yakunlanib abucheniya qismida ishlar ketmoqda.
4. **Mayintepa MFY**dagi umumiy qiymati 1 499,9 mln so'mlik Mayintepa Mahallasi Tumanovul qishlog'ini ichki Quduqcha chegarasi bilan tutashuvchi yo'llariga asfalt qoplamasini yotqizish va ortgan mablag'ga qum shag'al qoplamasini ishlarini olib borish-loyihasi bo'yicha ishlar yakunlangan.
5. **Quvkalla MFY**dagi umumiy qiymati 1 499,9 mln so'mlik Zarkent markazidan Quvkallaga olib boruvchi yo'lni asfalt qoplamasi bilan ta'mirlash ishlarini amalga oshirish-loyihasi yuzasidan pudratchi aniqlangan.
6. **Oqchopsoy MFY**dagi 1 500,0 mln so'mlik 58-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi yoniga bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish uchun usti yopiq bo'lgan zamonaviy sun'iy qoplamali mini futbol maydonchasini ikki dona kiyim almashtirish (o'g'il bolalar va qiz bolalar uchun alohida) va yuvinish xonalari bilan birgalikda qurish-loyihasi yuzasidan pudratchini aniqlash bo'yicha e'longa qo'yilgan.
7. **Yangiqishloq MFY**dagi 1 499,9 mln so'mlik Yangiqishloq MFY hududdagi Tumshuq qishlog'idan Sumbul qishlog'ini va Tumshuq qishlog'idan Yangihayot qishlog'ini tutashtiruvchi asosiy yo'llarga asfalt qoplamasi yotqizish-loyihasi yuzasidan bitum yotqizish ishlari boshlangan.
8. **Chorloq MFY**dagi 1 500,0 mln so'mlik Chorloq MFY Chorloq qishlog' yoshlarning bo'sh vaqtda sport bilan shug'ullanishi uchun barcha qulayliklarga ega qish fasliga mo'ljallangan usti yopiq (suniy gazon)futbol maydoni va (ortgan mablag'ga sport maydonchasi) qurish- loyihasi yuzasidan yer ajratish bo'yicha hujjatlashtirish va loyiha e'kspirtiza ishlar amalga oshirilmoqda.
9. **Jonbuloq MFY**dagi 1 499,9 mln so'mlik Qo'shrabot tuman Jonbuloq MFY Jonbuloq qishlog'idan Qorabog' qishlog'i oralig'idagi yo'lni asfalt qilish-loyihasi yuzasidan pudratchi aniqlangan.
10. **Chinoq (Qo'shtamg'ali) MFY**dagi jami qiymati 1 500,0 mln.so'm bo'lgan Qo'shrabot tumanida joylashgan 4-son umumta'lim maktabiga 12x24 o'lchamda engil konstruksiyali (sendvich panelli) sport zal qurish-loyihasi yuzasidan pudratchini aniqlash bo'yicha e'longa berilgan.
11. **Jush-ota MFY**dagi jami qiymati 1 103,5 mln.so'mlik Qo'shrabot tuman 1-son politexnikumi (xarid) -loyihasi bo'yicha tavarlar restrida keltirilgan tavarlarni xarid qilish bo'yicha 1 068,8 million so'mlik tavarlar xaridi amalga oshirilgan. Qolgan tavarlarni xarid qilish bo'yicha e'longa berilgan.

**Qo'shrabot tuman Iqtisodiyot va
moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari:**



X.Musirmonov

“TASDIQLATMAN”

Qo‘shrabot tuman hokimining
moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni
qisqartirish masalalari bo‘yichi birinchi
o‘rinbosari tuman Iqtisodiyot va moliya
bo‘limi boshlig‘i



” Q.Xoliqulov

“ 9 ” yanvar 2026 yil

I-ilova

**Qo‘shrabot tuman tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha
MA’LUMOT
2026 yil yanvar**

T/r	Ko‘rsatkich nomi	Summa (ming so‘m)
1.	Yil (chorak) boshiga qoldiq	2 917 758,1
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g‘olib bo‘lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo‘lgan, qayta taqsimlanmagan mablag‘.</i>	0,0
2.	Hisobot davrida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga o‘tkazilgan mablag‘lar	6 547 060,1
3.	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan	6 000 000, 0
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag‘</i>	32 483 543,4
3.2.	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	13 061 225,0
4.	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”da qoldiq mablag‘	3 464 818,2

Tashabbusli budjetlashtirish bo'yicha MA'LUMOT

Qo'shrabot tumani

2026-yil yanvar

T/R	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar (ming.so'm)
1	Hududiy ichki yo'llar	7	umumiy uzunligi (km)	19,605 km	10 498 837,50
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	6	soni	6	9 000 000,0
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	0,0
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	0,0
5	Boshqa ijtimoiy muassasalarni ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 500 000,0
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi (km)	0	0,0
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	0	chiroqlar soni	0	0,0
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	0	tadbirlar soni	0	0,0
9	Boshqa tadbirlar	1	soni	1	1 500 000,0
Jami		14	X	X	22 498 837,50

**“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan
MA’LUMOT**

Qo‘shrabot tumani

2026-yil yanvar

T/ R	“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish manbalari		“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar (ming so‘m)				“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” ga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar	Farqi	Izoh
			1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar		4 080 691,0	9 521 612,0	9 521 611,0	4 080 691,0	27 204 605,0	0	
2	O‘zbekiston Respublikasi Respublika budgetidan ajratilgan mablag‘lar (Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-fevraldagi 49-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi KQ-666-IV-sonli qaroriga asosan)								
3	Budgetining qo‘shimcha manbalarining 30 (50) foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar		957 200,0	175 000,0	1 791 000,0	1 299 000,0	4 222 200,0	0	
3.1	Shu jumladan	erkin qoldiq mablag‘lari	957 200,0				957 200,0		
3.2		daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi		175 000,0	1 791 000,0	1 299 000,0	3 265 000,0		
3.3		davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar							
3.4		elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar							
3.5		budgetdan ajratiladigan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar							
4	Jami ajratiladigan mablag‘lar		5 037 891,0	9 696 612,0	11 312 611,0	5 379 691,0	31 426 805,0	0	

**Qo'shrabot tumani bo'yicha "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun
yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida
MA'LUMOT**

T/ r	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablagʻ	Bajarilgan ishlar uchun toʻlab berilgan mablagʻ	Qoldiq mablagʻ
Jami		X	X	47 842 337,5		47 842 337,5	32 483 543,4	13 061 225,0
1.	00120906008	Qo'shrabot tumani, Qo'shtamg'ali MFY ga qarashli Qorakissa va Ko'lmaqiyon qishloqlarida aholi sonining ko'payishi qishloqlarimiz aholisini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun har ikkala qishloqqa katta kuchlanishga ega bo'lgan qo'shimcha ikkitadan transformatorlar o'rnatish, barcha simyag'ochlarni esa beton simyag'ochlarga almashtirish, va ularda osilib turgan simlar o'rniga yopiq kabelli uzatgichlarni tortishimiz kerak!	401722860182167049803098001	1 200 000,0		1 200 000,0	1 126 796,1	1 542,4

2.	0014504008	Shova MFYda sun'iy qoplamali mini futbol maydonchasini qurish	401722860182167049996225001	500 000,0		500 000,0	475 500,0	23 501,7
3.	00114214008	Qo'shrabot tumanda sport mashg'ulotlarini sifatini oshirish, yoshlarni sportga keng jalb qilish, sport musobaqalarining sifatli o'tkazish uchun sport maktabi sport zalini ta'mirlash	401722860182167083610205001	1 200 000,0		1 200 000,0	1 174 240,0	1 012,1
4.	0010554008	Qo'shrabot tumani 6-umumiy o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha bino va sport zal qurish	401722860182167092100072003	1 200 000,0		1 200 000,0	1 140 100,0	956,3
5.	032298181008	Qo'shrabot tuman 23-umumiy o'rta ta'lim maktabiga sport zal qurish	401722860182167092100072004	1 360 000,0		1 360 000,0	1 147 872,7	73 537,5
6.	032299118008	3-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar uchun sport o'yingohlari bo'lmaganligi sababli sport zal qurilishi.	401722860182167092100072005	1 360 000,0		1 360 000,0	1 170 167,9	82 112,1
7.	032298292008	Qo'shrabot tuman Sport maktabiga yakkakurash sport turlari uchun aloxida engil konstruksiyali (sendvich panel) 12x24 metr o'lchamda sport zal qurish.	401722860182167083610205002	1 360 000,0		1 360 000,0	1 299 588,0	60 412
8.	048335588008	Sorigul MFY Bogojot va Sorigul qishlog'ida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida bitta usti ochiq va bitta usti yopiq 22.5m ga 45	401722860182167019911236001	1 360 000,0		1 360 000,0	1 287 174,4	72 825,6

		m bo'lgan suniy qoplamali mini futbol maydonchasini qurish						
9.	048358451008	“Qo'shtamg'ali” MFY Qo'shtamg'ali qishlog'i qabristoniga olib boruvchi yo'lni hamda ichki yo'llarni asfalt qilish.	401722860182167045203118011	1 360 000,0		1 360 000,0	1 328 863,5	3 000,0
10.	048338025008	Toz-2 qishlog'i 2500 metr uzunlikdagi ichki ko'chalariga asfalt qoplamasini yotqizish	401722860182167045203118012	1 360 000,0		1 360 000,0	1 289 792,9	3 000,0
11.	048342693008	Toz MFY qishloqlarini elekter energiya taminotini yaxshilash uchun 3 dona transformator beton stalbalar va yopiq kabel tortish zarur.	401722860182167049803098002	1 360 000,0		1 360 000,0	1 187 758,8	172 241,2
12.	048357437008	Qo'shrabot tuman Shovana MFY Shamolli qishlog'idagi qabristonga olib boruvchi yo'llarga 3.5 metr enlikda asfalt qoplamasi yotqizish	401722860182167045203118010	1 360 000,0		1 360 000,0	1 309 663,4	3 000,0
13.	048335705008	Pichot mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli ichki yo'llarga asfalt qoplamasi yotqizish to'g'risida.	401722860182167045203118013	1 360 000,0		1 360 000,0	1 315 932,0	3 000,0
14.	048334372008	Qo'rolos MFY da joylashgan Bo'bak Ota qabristonini obodonlashtirish, kirish joyidan ayvon qurish va omborxonani yangilash, chegara devorlarini yangilash.	401722860182167065400084001	1 300 000,0		1 300 000,0	1 229 211,2	70 788,8

15.	048358016008	Qo'shtabot tumani O'rtasoy mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 7-sonli maktabda o'quvchilarni bo'sh vaqtini sport bilan shug'illanishi uchun mini futbol maydoncha qurish.	401722860182167092100072007	600 000,0		600 000,0	522 291,7	77 708,3
16.	050370902008	Qo'shrabot tumani Do'stlik MFY Boqichag'atoy qishlogidagi 2- umumta'lim maktabi 180 o'rinli. Lekin hozirgi kunda 237 nafar bola 2 smenada ta'lim olib kelmoqda. Bolalarga sifatli ta'lim tarbiya berishda maktabga qo'shimcha o'quv binolari zarur.	401722860182167092100072009	1 500 000,0		1 500 000,0	1 498 193,5	1 806,5
17.	050379354008	Qo'shrabot tuman 64- umumta'lim maktabi tavar(xizmat) va jihozlar xarid qilish.	401722860182167092100072012 (ONA) 401722860182167092100072013 (BOLA)	1 500 000,0		1 500 000,0	1 394 432,0	105 568,5
18.	050368498008	Navkat MFY Mo'lla olim qishlog'iga olib boruvchi 3030 metr yo'lni asfaltlash	401722860182167045203118018	1 500 000,0		1 500 000,0	1 317 823,9	9 318,0
19.	050365304008	Urganji mahallasi Yangihayot qishlog'i va O'rtasoy mfy qarashli Tumshuq qishlog'i o'rtasidagi yo'lga asfalt qoplamasi yotqizish lozim aholini bu muammo qiynab kelmoqda yozda chang qishda loy	401722860182167045203118016	1 500 000,0		1 500 000,0	1 324 103,3	9 198,8

20.	050368466008	Sarigul MFY Sarigul qishlog'i ichki yo'llariga Ismoil Ochilov, Bektosh Jabborov, Mamadiyor Quralov, Berdiyor Qurolov, Orif Arziyev, Maruf Qurbonov, HusanXo'jaqulov, Zarif Ergashev, Sunnat Xayrullayev, Erkin Rahmonov, Qodir Ergashev, Bobomurod Qarshiyev, Yusuf Ermatov, Husan Shodiyev va Izzat Tursunovlar ko'chalariga asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860182167045203118015	1 500 000,0		1 500 000,0	1 323 992,2	9 627,0
21.	050373848008	Qo'shrabot tuman Chorloq qishlog'idagi 30-maktab binosiga qo'shimcha bino qurish va o'quvchilarni bir smenaga o'tkazish	401722860182167092100072011	1 500 000,0		1 500 000,0	1 342 780,0	157 220,4
22.	050384071008	Shovana MFY Shamolli qishlog'i va Beksariq qishloqg'ini tutashtiruvchi tuproq yo'lini davomiy 3,5 metr enlilikda asfalt qoplamasi yotqizish	401722860182167045203118014	1 500 000,0		1 500 000,0	1 316 711,4	10 037,8
23.	050362364008	Qo'shrabot tumani MMTBga qarashli 31-umumta'lim aktabiga qo'shimcha bino qurish	401722860182167092100072008	1 500 000,0		1 500 000,0	1 430 164,4	69 835,6
24.	050375698008	Qo'shrabot tumani, Qo'ralos MFYda	401722860182167092100072010	1 500 000,0		1 500 000,0	1 378 203,7	121 797,2

		joylashgan "Mehnat" stadionini ta'mirlash.						
25.	052402623008	Ozod mahallasi Boypo'rishli qishlog'i bilan To'xmon qishloqlarini bog'lovchi yo'lni asfaltlashtirish	401722860182167045203118019	1 499 332,5		1 499 332,5	207 817,4	1 153 657,5
26.	052399881008	Navkat MFY Mo'lla olim qishlog'iga olib boruvchi yo'lning qolgan qismini asfaltlashtirish	401722860182167045203118020	1 499 917,5		1 499 917,5	209 164,7	1 161 191,0
27.	052401223008	QO'SHRABOT TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI (XARID)	401722860182167092901350001	1 103 500,0		1 103 500,0	1 068 800,4	34 699,6
28.	052394650008	Qo'shrabot tuman Pichot MFY ichki yo'llariga asfalt qoplamasi yotqizish to'g'risida.	401722860182167045203118021	1 499 917,5		1 499 917,5	209 758,2	1 164 682,2
29.	052406832008	Mayintepa Maxallasi Tumanovul qishlog'ini ichki Quduqcha chegarasi bilan tutashuvchi yo'llariga asfalt qoplamasini yotqizish va ortgan mablag'ga qum shag'al qoplamasini ishlarini olib borish.	401722860182167045203118022	1 499 917,5		1 499 917,5	209 643,4	1 163 570,8
30.	052405095008	Zarkent markazidan Kuvkallaga olib boruvchi yulni asfal koplama bilan	401722860182167045203118023	1 499 917,5		1 499 917,5	402 131,4	949 689,9

		ta'mirlash ishlarini amalga oshirish						
31.	052406092008	58-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi yoniga bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashqil qilish uchun usti yopiq bo'lgan zamonaviy su'niy qoplamali mini futbol maydonchasini ikki dona kiyim almashtirish (o'g'il bolalar va qiz bolalar uchun aloxida) va yuvinish xonalari bilan birgalikda qurish	401722860182167092100072015	1 500 000,0		1 500 000,0	22 846,0	1 477 154,5
32.	052395197008	Yangiqishloq MFY hududdagi Tumshuq qishlog'idan Sumbul qishlog'ini va Tumshuq qishlog'idan Yangihayot qishlog'ini tutashtiruvchi asosiy yo'llarga asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860182167045203118024	1 499 917,5		1 499 917,5	382 835,2	914 530,0
33.	052391308008	Chorloq MFY Chorloq qishlog' yoshlarning bo'sh vaqtda sport bilan shug'urlanishi uchun barcha qulayliklarga ega qish fasliga mo'ljalangan usti yopiq (suniy gazon)futbol maydoni va (ortgan mablag'ga	401722860182167019911236002	1 500 000,0		1 500 000,0	21 626,3	1 478 373,7

		sport maydonchasi) qurish						
34.	052404524008	Qo'shrabot tuman Jonbuloq MFY Jonbuloq qishlog'idan Qorabog' qishlog'i oralog'idagi yo'lni asfalt qilish	401722860182167045203118025	1 499 917,5		1 499 917,5	394 855,4	943 336,0
35.	052404524008	Qoshrobot tumanida joylashgan 4 umumta'lim maktabiga 12x24 o'lchamda engil konstutsiyali (sendvich panelli) sport zal qurish	401722860182167092100072016	1 500 000,0		1 500 000,0	22 708,0	1 477 292,0

* loyiha-smeta hujjatlari va ekspertiza xulosasiga asosan pudratchi korxonalar tomonidan taklif etilgan qiymat.

**Qo'shrabot tuman Iqtisodiyot va
moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari:**



X.Musirmonov


**Tashabbusli budjet jarayonlarini o'tkazish hamda
moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi Nizomga 8-ILovA**

**Tashabbusli budjet jarayoni doirasida xarid qilingan transport vositalari
holati to'gorisida ma'lumot**

T/r	Loyiha mavsumi	Loyihaning (ID) raqami	Tashkilot	Avto rusumi	Davlat raqami	Holati	Bosib o'tgan jami masofa	
							Hisobot davri boshiga	Hisobot davri yakuniga
1	2021-2025 yillar davomida avto xarid qilinmagan							

**/Qo'shrabot tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi
boshlig'i o'rinbosari**

**Mahallalarning moliyaviy ta'minotini ta'minlash
va fuqarolar tashabbusli budjet jarayonlarini
muvofiqlashtiri bo'yicha bosh mutaxassisi**



X.Musirmanov

A.Maxmudov